



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/Pr.	Nº OPERAÇÃO 1073062-41	Nº SICONV 906556	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE RIO TREZE/ COMUNIDADE RURAL SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL/Pr.		REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 119.450,83	INVESTIMENTO 406.756,83	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 67.238,73
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTA	Em Análise	1779,1	m²	76/2021	2	339.518,10	184.798,54	104.413,98	289.212,52	85,18%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(54,43%)	(30,75%)	(85,18%)	85,18%
					Repasse		287.306,00	156.379,67	88.356,89	244.736,56	
					Contrapartida		52.212,10	28.418,87	16.057,09	44.475,96	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		339.518,10	184.798,54	104.413,98	289.212,52	

Acumulado Anterior: 54,43%

Observações:

CÉU AZUL/Pr.
Local

Representante Tomador
Nome: LAURINDO SPEROTTO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social
Nome:
Cargo:

terça-feira, 26 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 21735/D/PR
ART/RRT: 1720213287092

Responsável Financeiro
Nome: MAICON EDUARDO MACHADO
Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

BM 02 – 26/07/2022

Contrato nº 76/2021

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21735/D





