

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO . Nº 02/2022 Lote 1					Nº CONTRATO:	030/2022						MEDIÇÃO
MUNICÍPIO : CÉU AZUL					VALOR R\$:	320.049,10						4
OBRA : Execução de Pavimentação Poliédrica da Estrada Rural da Linha Lagoa Azul					DATA CONCLUSÃO:							
LOCAL : Estrada Rural da Comunidade da Lagoa Azul					PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias						
EMPRESA CONTRATADA : k Empreendimentos e Obras Ltda - ME CNPJ: 05.676.777/0001-94					PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	10/01/2023 à 28/02/2023						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL CONTRATADO	MEDIÇÃO						
						ATUAL (m2)	ATUAL (R\$)	(%)	REPASSE IB *	CP MCA	ACUMULADO IB	ACUMULADO PM CA
1	CALÇAMENTO POLIÉDRICO	M2	5.940,00	R\$ 53,88	320.049,10	2.592,00	139.657,79	43,64	54.432,00	85.225,79	75.411,00	118.073,23
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
TOTAL GERAL:					320.049,10	2.592,00	139.657,79	43,64	54.432,00	85.225,79	75.411,00	118.073,23

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

**Obra de pavimentação poliédrica de 5.940,00 m² na estrada rural da
Linha Lagoa Azul referente ao plano de aplicação da ação 5032 do
Convênio 4500062529/Itaipu
BM 04 – 28/02/2023**

Contrato nº 30/2022 – TP 02/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro Gian Carlos Bortolini Valli – CREA/PR 163755/D







