

**CRONOGRAMA DE OBRA**

CENTRAL DE RECICLAGEM - CÉU AZUL											06/19/18	
Item	Descrição	Total	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
			1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	15.533,45	7.766,73	7.766,73					
2	OBRAS DE TERRA	2.043,83	2.043,83									
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	508.622,11		127.155,53	127.155,53	127.155,53	127.155,53					
4	COBERTURA	669.466,72				223.155,57	223.155,57	223.155,57				
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	101.709,12			25.427,28	25.427,28	25.427,28	25.427,28				
6	PISOS E REVESTIMENTOS	193.046,84				38.609,37	38.609,37	38.609,37	38.609,37	38.609,37		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	13.156,04							6.578,02	6.578,02		
8	PINTURA	39.786,62								13.262,21	13.262,21	13.262,21
9	ESQUADRIAS E METALURGIA	74.715,06								24.905,02	24.905,02	24.905,02
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PDA	194.232,29				27.747,47	27.747,47	27.747,47	27.747,47	27.747,47	27.747,47	27.747,47
11	ENTRADA DE ENERGIA	32.395,29							16.197,65	16.197,65		
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	14.615,71					4.871,90	4.871,90	4.871,90			
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	21.341,88			5.335,47	5.335,47	5.335,47	5.335,47				
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS	104.729,45				26.182,36	26.182,36	26.182,36	26.182,36			
15	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	9.146,01										9.146,01
16	SERVIÇOS FINAIS	5.372,25										5.372,25
	TOTAL / TOTAL MENSAL	R\$ 1.999.912,67	9.810,56	134.922,25	157.918,28	473.613,05	478.484,95	351.329,43	120.186,77	127.299,73	65.914,70	80.432,96
	ANDAMENTO MENSAL		0,49%	6,75%	7,90%	23,68%	23,93%	17,57%	6,01%	6,37%	3,30%	4,02%
	ACUMULADO		9.810,56	144.732,81	302.651,09	776.264,14	1.254.749,09	1.606.078,52	1.726.265,29	1.853.565,02	1.919.479,71	1.999.912,67
	ANDAMENTO ACUMULADO		0,49%	7,24%	15,13%	38,81%	62,74%	80,31%	86,32%	92,68%	95,98%	100,00%