

PLANILHA DE MEDIÇÃO					
LICITAÇÃO T.P. Nº 03/2022		Nº CONTRATO: 034/2022		MEDIÇÃO 2	
MUNICÍPIO : CÉU AZUL		VALOR R\$: 339.567,45			
OBRA : Construção da estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos.		DATA CONCLUSÃO:			
LOCAL : Lote 269-R		PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias			
EMPRESA CONSTRUTORA : N C schwan Muller Construções - ME CNPJ: 36.734.355/0001-51		PERÍODO DESTA MEDIÇÃO: 09/08/2022 à 09/09/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
			ATUAL (R\$)	ACUMULADA (R\$)	ACUMULADA (%)
1	IMPLANTAÇÃO DO TRANSBORDO RSD E CERCA				
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.813,89	-	2.813,89	100,00
2	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO TERRENO	3.776,87	-	3.776,87	100,00
3	GALPÃO METÁLICO		-	-	
3.1	FUNDAÇÃO	18.534,19	-	-	
3.2	ESTRUTURA METÁLICA	43.049,21	13.649,75	13.649,75	31,71
3.3	COBERTURA	31.160,55	-	-	
3.4	PAINEL METÁLICO	42.281,68	-	-	
3.5	PAREDES E ALVENARIA	10.424,07	10.424,07	10.424,07	100,00
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	40.752,00	-	-	
3.7	PAVIMENTAÇÃO	41.189,18	-	-	
3.8	ENTORNO CERCA	38.047,11	19.023,56	38.047,11	50,00
4	MURO DE ARRIMO		-	-	
4.1	TERRAPLANAGEM	1.531,50	-	1.531,50	100,00
4.2	FUNDAÇÃO	20.058,05	-	20.058,05	100,00
4.3	PILARES	18.206,85	-	18.206,85	100,00
4.4	PAREDE DE CONCRETO ARMADO	19.995,12	-	19.995,12	100,00
4.5	DRENO CHORUME	7.747,18	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL GERAL:		339.567,45	43.097,38	128.503,21	37,84


João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21 735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE0A-51A5-1518-CDD4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 16/09/2022 09:16:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 19/09/2022 16:58:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EE0A-51A5-1518-CDD4>

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Obra de construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos com 225 m², cerca/portão - Convenio nº 4500062529/Itaipu BM 02 – 09/09/2022

Contrato nº 34/2022 – TP 03/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21735/D









VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE0A-51A5-1518-CDD4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 16/09/2022 09:16:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 19/09/2022 16:58:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EE0A-51A5-1518-CDD4>