



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

Assunto: Aditivo de prazo de execução de obra

Contrato: 117/2023 – Ref. TP 12-2023

Empresa: NC Muller Construções LTDA - CNPJ: 36.734.355/0001-51

Obra: Reforma do Paço municipal

Em atenção ao solicitado da Empresa em questão e, em conformidade no previsto na Cláusula Oitava do Contrato, que além do atraso da entrega de materiais, a obra em questão necessita de alterações no projeto inicial com a inclusão de serviços não previstos. Sendo assim, sou de Parecer Favorável ao aditamento do Prazo de Execução de obra para mais 45 (quarenta e cinco) dias a contar do dia 08 de março de 2024.

Segue em anexo, o expediente da Empresa.

Este é o meu parecer.

Céu Azul/PR, 08 de março de 2024.

Gian Carlos Bortolini Valli

Engenheiro Fiscal da Obra

CREA/PR 163755/D