



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/Pr.	Nº OPERAÇÃO 1073062-41	Nº SICONV 906556	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE RIO TREZE/ COMUNIDADE RURAL SANTA LUZIA	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL/Pr.	REPASSE 287.306,00	CONTRAPARTIDA 119.450,83	INVESTIMENTO 406.756,83	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: out-22 99,76%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 67.238,73
------------------------------	--	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTA	Em Análise	1779,1	m²	76/2021	3	339.518,10	289.212,52	49.507,40	338.719,92	99,76%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 85,18% )	( 14,58% )	( 99,76% )	99,76%
							Repasse	287.306,00	244.736,56	41.894,01	286.630,57	
							Contrapartida	52.212,10	44.475,96	7.613,39	52.089,35	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>339.518,10</b>	<b>289.212,52</b>	<b>49.507,40</b>	<b>338.719,92</b>	

Acumulado Anterior: 85,18%

Observações:

CÉU AZUL/Pr.

Local

Representante Tomador

Nome: LAURINDO SPEROTTO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 21735/D/PR

ART/RRT: 1720213287092

Responsável Financeiro

Nome: MAICON EDUARDO MACHADO

Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS