

PLANILHA DE MEDIÇÃO (TERMO ADITIVO)

LICITAÇÃO C.P. Nº 01/2019 (termo aditivo)		Nº CONTRATO: Termo aditivo	034 /2019	MEDIÇÃO	
MUNICÍPIO : CÉU AZUL		VALOR R\$:	68.211,43	17	
OBRA : Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista		DATA CONCLUSÃO:	45		
LOCAL : Rua Das Perobas, Quadra 09 Lotes de 01 à 16.		PRAZO DE EXECUÇÃO:			
EMPRESA CONSTRUTORA : Construtora Cavabac Ltda - ME CNPJ: 17.199.968/0001-91		PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	20/10/2020 à 17/11/2020		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
			ATUAL (R\$)	ACUMULADA (R\$)	ACUMULADA (%)
1	CALHAS, RUFOS E ALGEROSAS	27.116,09	27.116,09	27.116,09	100,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS	12.113,84	10.296,77	10.296,77	85,00
3	PORTAL DE ENTRADA	8.101,06	6.885,90	6.885,90	85,00
4	REDE DE PROTEÇÃO	20.880,44	-		
TOTAL GERAL:		68.211,43	44.298,76	44.298,76	64,94

Germano Bonfatti
 PREFEITO MUNICIPAL
 Gestão 2017-2020

João Yasuji Sakai
 Engenheiro Civil CREA 21735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 4938/2017

ITAIPUBINACIONAL

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO - OD.CD
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - ODM.CD
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO - ODML.CD

obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE
ATIVIDADES FÍSICA E ESPORTIVA DO BAIRRO BOA VISTA

área	valor	inicio	termino	prazo
6750m²	R\$ 2.058.937,59	22/06/2019	18/06/2020	360 dias

contratada
CONSTRUTORA CAVABACK LTDA-ME

endereco
Rua Curitiba, 227 - Céu Azul - Paraná

telefone
3266-1664

responsavel técnico
Marcelo Cavallari CREA-PR 150768/D

17/11/2020

