RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/Pr.	1073062-41	906556				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
PONTE RIO TREZE/ COMUNIDADE RURAL SANTA LUZIA	CÉU AZUL/Pr.		287.306,00	119.450,83	406.756,83	**3**

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	
Atrasada	**ago-22**	**100,00%**

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
-	-	67.238,73

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTA	Em Análise	1779,1	m²	76/2021	3	339.518,10	289.212,52	-	289.212,52	85,18%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(85,18%)	(0,00%)	(85,18%)	
					Repasse		287.306,00	244.736,56	-	244.736,56	
					Contrapartida		52.212,10	44.475,96	-	44.475,96	**85,18%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**339.518,10**	**289.212,52**	**-**	**289.212,52**	

Acumulado Anterior: 85,18%

Observações:

CÉU AZUL/Pr.
Local

segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: LAURINDO SPEROTTO
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 21735/D/PR
ART/RRT: 1720213287092

JOAO YASUJI SAKAI:55728502920
Assinado de forma digital por JOAO YASUJI SAKAI:55728502920
Dados: 2022.08.22 15:59:23 -03'00'

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: MAICON EDUARDO MACHADO
Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS