PLANILHA DE MEDIÇÃO

LICITAÇÃO C.P. Nº 08/2018	Nº CONTRATO: 06/2019	1º termo aditivo	MEDIÇÃO
MUNICÍPIO : CÉU AZUL	VALOR R$:	59.026,25	5
OBRA : Execução da construção do Parque Ecológico de Céu Azul.	DATA CONCLUSÃO:		1º termo aditivo
LOCAL : Av. Nilo Umberto Deitos, quadras 128A, 128B, 128C e 128D.	PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 dias	
EMPRESA CONSTRUTORA : ALIANÇA SB ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 07.318.697/0001-92	PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	27/05/2019 à 26/06/2019	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
			ATUAL (R$)	ACUMULADA (R$)	ACUMULADA (%)
1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DE 2,01M ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (vala de 1,20x2,00m)	9.324,00	8.857,80		95,00
2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS, D= 1000 MM, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	11.229,50	10.668,02		95,00
3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (capacidade de caçamba 0,80m3) LARGURA DE 1,2M À 2,00M, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M (vala 1,20x1,20m)	7.343,76	6.976,57		95,00
4	CAIXA DE PASSAGEM (CP4 à CP9) DE CONCRETO ARMADO DE 200X200CM e=15CM E ALTURA 200CM, FUNDO DE CONCETO E TAMPA DE CONCRETO, INSTALADO.	21.924,78	17.539,82		80,00
5	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA DE 12CM, INCL. MATERIAIS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	9.204,21			
			-	-	
			-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL GERAL:		59.026,25	44.042,21	-	74,61

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

ITAIPU BINACIONAL
DIRETORIA DE COORDENAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO - OD.CD
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - ODM.CD
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO - ODMI.CD
obra
Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico
área
13.259,35 m²
valor
R$ 2.338.108,00
Janeiro/19
término
Setembro/20
prazo
21 Meses
contratada
Aliança SB Engenharia LTDA
endereço
São Miguel do Iguaçu - PR
telefone
(45) 3565-6206
responsável técnico
Sandro Borges
CRE/PR 107430/D
26/06/2019

26/06/2019

26/06/2019

26/06/2019