



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **CS ENGENHARIA EIRELLI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Avenida Brasil, na cidade de Santa Helena, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.484.402/0001-60 neste ato representada pelo Senhor **ROGER ANDRÉ ZIEBERT**, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena/PR, portador do CPF nº 508.360.722-00, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020**, entre eles celebrado em data de 16/11/2020, referente ao Concorrência: 2/2020 tendo como objeto **Pavimentação asfáltica em CBUQ, 3.502,67 m2, sobre pedras irregulares, incluindo limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: considerando a solicitação da empresa diante da argumentação da impossibilidade de execução dos serviços devido o período de final de ano e excesso de chuvas no mês de janeiro de 2021, fazendo-se necessário prazo maior para a execução dos serviços da obra. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **73/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo: promover a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com data de término de execução em 15 de abril de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 13 de agosto de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 18 de fevereiro de 2021.

  
**LAURINDO SPEROTTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**GUSTAVO FRANCESCHINI**  
FISCAL DO CONTRATO

**ROGER ANDRÉ ZIEBERT**  
CS ENGENHARIA EIRELLI – EPP

  
**ADILAR DALMA ALTHAUS**  
GESTOR DO CONTRATO

**ROGER ANDRÉ ZIEBERT:**  
50836072200  
2200  
Assinado de forma digital por  
ROGER ANDRÉ ZIEBERT:50836072200  
Dados: 2021.02.19 08:57:41 -03'00'



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

SEXTA-FEIRA, 19/02/2021

ANO: X Nº: 2648 EDIÇÃO DE HOJE: 11 PÁGINA (S)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DA ATA RP Nº 25/2021

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2021 – Ref. Pregão nº. 1/2021 - Forma Eletrônico

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

FORNECEDOR: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais hospitalares, ambulatoriais, para uso nas unidades de Saúde e Centro de Especialidades do Município (O Registro de Preços terá vigência de 12 meses). A relação detalhada dos serviços e preços registrados encontra-se a disposição para consulta pública no site: [www.ceuazul.pr.gov.br](http://www.ceuazul.pr.gov.br)

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 37.640,50

PRAZO VIGÊNCIA: 16/02/2022

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO,

BRUNO TAINAN PAES DA SILVA

## EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2020

### MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 73/2020 – Aditivo nº. 1

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): CS ENGENHARIA EIRELLI - EPP

OBJETO: Pavimentação asfáltica em CBUQ, 3.502,67 m2, sobre pedras irregulares, incluindo limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. ALTERAÇÃO: promover a prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, com data de término de execução em 15 de abril de 2021.

VIGÊNCIA: 13/08/2021

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 18/02/2021

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e ROGER ANDRÉ ZIEBERT



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por JURACI GALLON.  
A Prefeitura Municipal de Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.ceuazul.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



