



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 14/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº. 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor: **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ARAPUAN DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Comendador Xavier nº. 145, Centro, na cidade de Ramilândia, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº. 27.663.793/0001-85 neste ato representado pelo Senhor: **ARAPUAN DA SILVA**, residente e domiciliado na Rua Comendador Xavier nº. 145, Centro na cidade de Ramilândia-PR, portador do CPF nº. 040.977.869-97 e RG nº. 8.755.302-7, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2019**, entre eles celebrado em data de 14/02/19, referente ao Tomada de Preços nº. 11/2018 – M.C.A., tendo como objeto **Contratação de empresa para reforma de escolas, compreendendo: Lote 02 – Reforma da Escola São Cristóvão**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Diante da necessidade da realização da retificação do valor do aditivo de meta-física do (aditivo 2 ao contrato 14/2019) e da nova reformulação do projeto quanto ao sentido de escoamento do esgoto, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. 14/2019 – M.C.A., acrescentando o seguinte dispositivo:

- Promover a retificação do valor do aditivo de metafísica promovido no 2º Aditivo ao Contrato 14/2019, retificando o valor do aditivo de **R\$ 5.801,28** (cinco mil oitocentos e um reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 6.658,51** (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavo), decorrente de erro no somatório da planilha constante no 2º Termo Aditivo.
- Promover a glosa de serviços na importância de **R\$ 322,86** (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), decorrente da mudança de sentido do escoamento sanitário, conforme constante na planilha em anexo.
- Promover a prorrogação da vigência do contrato até **08 de outubro de 2020**. Considerando a necessidade prazo para conclusão dos tramites de encerramentos de pagamentos e emissão de recebimento provisório de definitivo da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 534,37** (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Passando o valor total do contrato de **R\$ 72.078,56** (setenta e dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para **R\$ 72.612,93** (setenta e dois mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência **até 08 de outubro de 2020**.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 11 de maio de 2020.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


ARAPUAN DA SILVA - ME
ARAPUAN DA SILVA
CONTRATADA





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01



CLEONIDES WOLF DA SILVA

Gestora do Contrato

JOÃO YASUJI SAKAI

Fiscal do Contrato CREA-PR nº 21735/D

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 14/2019

ANEXO I



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MUNICÍPIO: CÉU AZUL
PROJETO E LOTE: SAM 55 LOTE 02
EMPRESA: ARAPUAN DA SILVA - ME
CONTRATO DE EMPREITADA: 14/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 22/03/2019
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/05/2020

VALOR CONTRATO INICIAL	R\$66.277,26		
VALOR 1º ADITIVO	R\$5.801,28	8,75%	% ADITIVO
CORREÇÕES DO 1º ADITIVO	R\$6.658,51	10,05%	
VALOR 2º ADITIVO	(R\$322,86)	-0,49%	% ADITIVO
1º ADITIVO + 2º ADITIVO	R\$6.335,65	9,56%	% ADITIVO
READEQUAÇÃO DO 2º ADITIVO	R\$211,51		
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$72.612,93		
MEDIDA ACUMULADA	R\$93.846,95	96,33%	% MEDIDO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO INICIAL	QUANTIDADE 1º ADITIVO	VALOR 1º ADITIVO	QUANTIDADE E 2º ADITIVO	VALOR 2º ADITIVO	QUANTIDADE E FINAL	VALOR FINAL DO CONTRATO
1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
				R\$ 2.950,00						R\$ 2.950,00
74205/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 2.950,00					8,00	R\$ 2.950,00
3 MOVIMENTO DE TERRA										
93355	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M3	25,26	R\$ 2.107,95	12,64	R\$ 1.054,81	-12,64	R\$ (1.054,81)	25,26	R\$ 2.107,95
6 FORMAS										
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 2X	M2	37,89	R\$ 2.733,39					37,89	R\$ 2.733,39
7 ARMADURAS										
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	90,06	R\$ 1.241,93					90,06	R\$ 1.241,93
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-55 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	214,19	R\$ 2.480,32					214,19	R\$ 2.480,32
8 CONCRETOS E GRAUTES										
94564	CONCRETO FCK + 20MPa, TRAÇO 1 2,7 3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	4,36	R\$ 1.743,25					4,36	R\$ 1.743,25
12 ALVENARIA										
73899/2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X10X30CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M3	1,00	R\$ 118,54					1,00	R\$ 118,54
87480	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	M2	42,77	R\$ 2.483,65	1,40	R\$ 81,30			44,17	R\$ 2.564,95
15 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS										
				R\$ 34.182,04						R\$ 34.182,04
73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	28,50	R\$ 11.400,00					28,50	R\$ 11.400,00
84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	66,72	R\$ 14.344,80					66,72	R\$ 14.344,80
74072/3	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	0	85,07	R\$ 8.437,24					85,07	R\$ 8.437,24
24 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS										
				R\$ 7.610,98						R\$ 7.610,98
83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	8,00	R\$ 1.569,92					8,00	R\$ 1.569,92
73775/2	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	0	2,00	R\$ 349,38					2,00	R\$ 349,38
cotação01	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA INSTALADA INCLUSIVE COM PONTO ELÉTRICO	UN	15,00	R\$ 1.500,00					15,00	R\$ 1.500,00
cotação02	PLACA DE ENTRADA IDENTIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO 35X50	UN	1,00	R\$ 260,39					1,00	R\$ 260,39
cotação03	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMITE DE PESSOAS 78x45	UN	1,00	R\$ 260,97					1,00	R\$ 260,97
cotação04	CENTRAL DE GLP 1,50X0,75 H=2,90, CONSTRUÍDO COM TUBULAÇÃO E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 2.900,00					1,00	R\$ 2.900,00
cotação05	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETÂNGULO L=120MM E H=252MM - S1	UN	6,00	R\$ 200,82			-6,00	R\$ (200,82)	0,00	R\$ -
cotação06	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETÂNGULO L=125MM E H=252MM - S2	UN	5,00	R\$ 167,35			-5,00	R\$ (167,35)	0,00	R\$ -
cotação07	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETÂNGULO L=125MM E H=252MM - S12	UN	5,00	R\$ 167,35					5,00	R\$ 167,35
cotação08	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETÂNGULO L=125MM E H=252MM - S13	UN					11,00	R\$ 368,17	11,00	R\$ 368,17
cotação09	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - QUADRADO L=134MM - E5	UN	10,00	R\$ 334,80					10,00	R\$ 334,80
30 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E T										
				R\$ 1.985,07						R\$ 1.985,07
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM	M2	79,81	R\$ 557,87					79,81	R\$ 557,87
87797	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	M2	35,68	R\$ 1.427,20					35,68	R\$ 1.427,20
31 REVESTIMENTO DE PISOS										
87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4	M2	71,35	R\$ 2.854,00					71,35	R\$ 2.854,00
73874/1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	71,35	R\$ 2.854,00					71,35	R\$ 2.854,00
20 130 000065	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BLOCO DE CONCRETO QUADRADO 20X20 CM, #6CM	M2	2,72	R\$ 497,76					2,72	R\$ 497,76
32 PINTURAS										
				R\$ 424,40						R\$ 424,40
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_11/2016	M2	27,31	R\$ 424,40					27,31	R\$ 424,40
0 READEQUAÇÃO DE PLANILHA - ADITIVO										
				R\$ -		R\$ 5.522,40		R\$ 731,95		R\$ 6.254,35
74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1,00	R\$ 159,25	-1,00	R\$ (159,25)	0,00	R\$ -
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1 4) E=2,00CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C	UN			1,00	R\$ 160,75	-1,00	R\$ (160,75)	0,00	R\$ -
85375	ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO DE REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2			42,00	R\$ 630,18	-42,00	R\$ (630,18)	0,00	R\$ -



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO INICIAL	QUANTIDADE 1º ADITIVO	VALOR 1º ADITIVO	QUANTIDADE E 2º ADITIVO	VALOR 2º ADITIVO	QUANTIDADE E FINAL	VALOR FINAL DO CONTRATO
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA; PADRÃO AF_11/2014	M2			42,58	R\$ 1.657,10			42,58	R\$ 1.657,10
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2			33,32	R\$ 1.047,06			33,32	R\$ 1.047,06
83604	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2			42,00	R\$ 726,37	-42,00	R\$ (726,37)	0,00	R\$ -
85172	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO T, ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M			2,80	R\$ 284,46			2,80	R\$ 284,46
34357	REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO	KG			14,00	R\$ 46,04			14,00	R\$ 46,04
9836	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL (HBR5630)	M			79,00	R\$ 810,29	-79,00	R\$ (810,29)	0,00	R\$ -
74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 200CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M					1,00	R\$ 225,98	1,00	R\$ 225,98
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO) INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES P/ PREDIOS AF_10/2015	M					26,00	R\$ 1.540,76	26,00	R\$ 1.540,76
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1,5,4,3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M					0,73	R\$ 222,58	0,73	R\$ 222,58
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	M					50,00	R\$ 535,50	50,00	R\$ 535,50
5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M					0,45	R\$ 692,97	0,45	R\$ 692,97
TOTAL				R\$ 66.277,28		R\$ 6.058,51		R\$ (322,86)		R\$ 72.612,93

Engenheiro Civil Vандerlei Jose de Almeida -CREA 174458/D
ARAPUAN DA SILVA - ME

Eng. João Yasuji Sakai CREA PR-21 735/D
Fiscal do Município

Genivaldo Benedito
Fiscal do Município




MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná


Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01


Céu Azul, 11 de maio de 2020.



GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE



CLEONIDES WOLF DA SILVA
Gestora do Contrato



ARAPUAN DA SILVA - ME
ARAPUAN DA SILVA
CONTRATADA



JOÃO YASUJI SAKAI
Fiscal do Contrato CREA-PR nº. 21735/D